

**PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO
DELLA VALLE DEI TEMPLI
AGRIGENTO**

PROPOSTA DI DETERMINA

OGGETTO: Approvazione quadro economico finale dei "Lavori di ristrutturazione e impiantistica del Palacongressi" Codice identificativo Caronte SI_1_25648 - Impresa Alva System S.R.L.. C.U.P. D46D19000000002 – CIG 8598462B4D

IL DIRIGENTE DELL'U.O. 2 E IL R.U.P.

VISTA la L.R. 03/11/2000 n. 20;

VISTO il bilancio di previsione 2023, triennio 2023-2025, adottato con Delibera del Consiglio del Parco n. 03 del 03 marzo 2023 ed approvato dall'Organo Tutorio con D.A. n. 32/GAB del 16 marzo 2023;

VISTA la variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2023, triennio 2023-2025, adottata con Delibera del Consiglio del Parco n. 07 del 09 agosto 2023 ed approvata dall'Organo Tutorio con D.A. n.98/GAB del 30 agosto 2023;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il D. Lgs 118/2011;

VISTA la Deliberazione n. 70 del 27 febbraio 2020 con la quale la Giunta regionale ha approvato la rimodulazione degli interventi a valere sulle risorse FSC 2014/2020 della tabella B del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, individuando, tra gli altri il Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento quale beneficiario del finanziamento di euro 231.073,80 per l'attuazione dell'intervento denominato "Lavori di ristrutturazione e impiantistica del Palacongressi";

VISTO il D.D.G. n. 4409 del 14.12.2020 con il quale sono stati impegnati, sul capitolo 776424, codice gestionale U.2.03.01.02.003, del Bilancio della Regione siciliana, complessivi euro 231.073,80 a favore del Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento con il seguente quadro economico:

SOMMANDO I LAVORI compreso oneri della sicurezza	€ 186.349,84
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.453,99
Lavori al netto degli oneri della sicurezza	€ 178.895,85

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE

IVA 22%	€ 28.246,76	
Incentivi Art. 113 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 3.727,00	
Contributo ANAC	€ 225,00	
Imprevisti	€ 12.525,20	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.	€ 44.723,96	€ 44.723,96
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€231.073,80

VISTO il CIG 8598462B4D rilasciato dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;

CONSIDERATO che con determinazione n.176 del 25/05/2021 l'appalto di che trattasi veniva aggiudicato all'Impresa Alva System S.r.l. con sede in Viale Leonardo Sciascia, 29 - 92100 Agrigento, che aveva offerto di eseguire i lavori con il ribasso d'asta del 32,3962%, e sono state rideterminate le somme del quadro economico come di seguito specificato:



Importo Lavori	€186.349,84
di cui oneri per la sicurezza	€ 7.453,99
importo lavori soggetto a ribasso	€178.895,85
a detrarre ribasso d'asta del 32,3962%	€ 57.955,46
A) Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza	€128.394,38
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1) IVA 22% su A) ...	€ 28.246,76
2) Competenze art.113 D.lgs.50/2016	€ 3.727,00
4) Contributo ANAC	€ 225,00
5) Imprevisti	€ 12.525,20
Sommano	€ 44.723,96
	€ 44.723,96
IMPORTO TOTALE PERIZIA (A + B)	€ 173.118,34

C) Economie	
Economie sui lavori	€ 57.955,46
Sommano le economie	€ 57.955,46

VISTO il contratto dei lavori in oggetto stipulato in data 29/06/2021 con repertorio n. 224 registrato in Agrigento il 26/07/2021 al n. 889 serie 1^a;

CONSIDERATO che i lavori di che trattasi sono stati consegnati all'Impresa Alva System S.r.l. in data 23/07/2021, come risulta da apposito verbale;

PRESO ATTO che con determinazione n.374 del 16/09/2021 è stato modificato il quadro economico della determina n.176 del 25/05/2021 come di seguito specificato:

Importo Lavori	€ 186.349,84
di cui oneri per la sicurezza	€ 7.453,99
importo lavori soggetto a ribasso	€ 178.895,85
a detrarre ribasso d'asta del 32,3962%	€ 57.955,46
A) Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza	€ 128.394,38
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione	
1) IVA 22% su A) ...	€ 28.246,76
2) Competenze art.113 D.lgs.50/2016	€ 2.981,60
Sommano	€ 31.228,36
	€ 31.228,36
Importo totale perizia (A + B)	€159.622,74

C) Economie	
Ribasso d'asta Lavori	€ 57.955,46
IVA sui Lavori	€ 12.750,20
Economie incentivi	€ 745,40
Sommano le economie	€ 71.451,06

VISTA la determinazione n.139 del 05/04/2022 con la quale è stata approvata la perizia di assestamento somme che non ha portato variazioni al quadro economico approvato con determinazione n.374 del 16/09/2021;

CONSIDERATO che con determinazione n.73 del 07/03/2023 è stato approvato il quadro tecnico economico finale dell'intervento per l'importo complessivo di € 159.445,79, al netto delle economie realizzate pari ad € 71.628,01, di seguito riportato:



A) Importo dei Lavori eseguiti	€128.249,34	€ 128.249,34
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) I.V.A. al 22%	€ 28.214,85	
2) Comp. tecniche art. 113 comma 2 D. Lgs 50/2016	€ 2.981,60	
3) Imprevisti	€ 0,00	
4) Contributo ANAC	€ 0,00	
Somma B	€ 31.196,45	€ 31.196,45
Importo complessivo A+B		€159.445,79
C) Economie		
1) Ribasso d'asta sui lavori	€ 57.955,46	
2) IVA dei lavori	€ 12.750,20	
3) Competenze tecniche voce B2)	€ 745,40	
4) Minori lavori compresa IVA	€ 176,95	
Totale economie	€ 71.628,01	€ 71.628,01

Torna l'importo del finanziamento (DDG 4409/2020) **€231.073,80**

VISTA la determinazione n. 503 del 31/08/2023 con la quale sono stati liquidati, per i lavori di che trattasi, gli incentivi per le funzioni tecniche previste dall'art. 113 del D. L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii. per un importo complessivo di € 1.848,59;

CONSIDERATO che è stata realizzata una ulteriore economia relativa alla liquidazione degli incentivi per cui è necessario rimodulare il quadro economico finale;

VISTO il Dgls 50/2016

PROPONGONO

- di dare atto che quanto riportato in premessa è parte integrante della presente determinazione;
- di modificare il quadro economico finanziario finale di cui alla Determinazione n.73 del 07/03/2023 come di seguito riportato:

A) Importo dei Lavori eseguiti	€128.249,34	€ 128.249,34
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) I.V.A. al 22%	€ 28.214,85	
2) Comp. tecniche art. 113 comma 2 D. Lgs 50/2016	€ 1.848,59	
3) Imprevisti	€ 0,00	
4) Contributo ANAC	€ 0,00	
Somma B	€ 30.063,44	€ 30.063,44
Importo complessivo A+B		€158.312,78
C) Economie		
1) Ribasso d'asta sui lavori	€ 57.955,46	
2) IVA dei lavori	€ 12.750,20	
3) Competenze tecniche voce B2)	€ 1.878,41	
4) Minori lavori compresa IVA	€ 176,95	
Totale economie	€ 72.761,02	€ 72.761,02


Torna l'importo del finanziamento (DDG 4409/2020) **€231.073,80**

Agrigento,

IL R.U.P.
(Arch. Carmelo Bennardo)



Il Dirigente dell'U.O.2
dott. Rosario Maniscalco



PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO
DELLA VALLE DEI TEMPLI
AGRIGENTO

DETERMINAZIONE

N. 548

DEL 08/09/2023

Oggetto: Approvazione quadro economico finale dei "Lavori di ristrutturazione e impiantistica del Palacongressi di Agrigento". Ditta: Alva System S.r.l. CUP D46D19000000002 - CIG 8598462B4D.

VISTA la proposta di determinazione formulata dal Dirigente dell'Unità Operativa e R.U.P. che precede;
VISTO il parere di regolarità contabile attestato dal Dirigente dell'Unità Operativa 01;
RITENUTO dovere accogliere la proposta e determinare in conseguenza;
VISTO l'art. 10 della L.R. n. 20/2000;

DETERMINA

di approvare la suindicata proposta, parte integrante del presente provvedimento facendola propria.

La presente determinazione, come previsto dall'art. 11 comma 6° della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, viene affissa all'albo del Parco.

Agrigento 08 settembre 2023

Il Direttore del Parco
(Roberto Sciaratta)



ESTREMI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Si attesta che la presente determinazione n° _____ del _____
stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente per dieci giorni consecutivi con
decorrenza dal _____

Agrigento _____

L'incaricato

