

**PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO  
DELLA VALLE DEI TEMPLI  
AGRIGENTO**

**PROPOSTA DI DETERMINA**

OGGETTO: "Interventi di fruizione, restauro e ricollocazione dei blocchi del Santuario Rupestre". *Impegno di spesa e approvazione perizia di variante in corso d'opera.* G.I.G. 8154273EF0 - CUP D47E19000150005.

**IL DIRIGENTE DELL'UNITA' OPERATIVA 03 E IL RUP**

VISTA la l.r. n. 20/2000, istitutiva del Parco;

VISTO il bilancio di previsione 2021, triennio 2021-2023, adottato con Delibera del Consiglio del Parco n. 03 del 01 marzo 2021 ed approvato dall'Organo Tutorio con prot. 2058/Gab del 25 marzo 2021;

VISTA la variazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2021, triennio 2021-2023, adottata con Delibera del Consiglio del Parco n. 06 del 30 giugno 2021 ed approvata dall'Organo Tutorio con D.A. n°53 del 27 luglio 2021;

VISTO il Regolamento di contabilità;

VISTO il D. Lgs 118/2011;

CONSIDERATO che per l'intervento de quo è stato generato il seguente G.I.G. 8154273EF0;

VISTA la disposizione di servizio rubricata al n. 996 del 23 aprile 2020 con cui l'ing. Angelo Airò veniva nominato R.U.P. dei lavori indicati in oggetto;

DATO ATTO che con determina n° 83 del 28 febbraio 2020, sono stati affidati i lavori in argomento all'operatore economico Mirabelli Mariano Srl corrente in Strada Provinciale 234, 22 Castiglione Cosentino (CS) P. I.V.A. 0362510788, che ha offerto un ribasso del 33,3330% sull'importo posto a base di gara, ed è stato approvato il nuovo quadro economico come di seguito specificato:

|  |   |                                |
|--|---|--------------------------------|
| <b>LAVORI al netto del ribasso (33,3330%)</b>                    | € | 247.068,00                     |
| Oneri di sicurezza   | € | <u>18.913,28</u>               |
| Importo dei lavori al netto del ribasso compreso oneri sicurezza | € | <b>265.981,28</b>              |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>                      |   |                                |
| IVA 22%  |   | 58.515,88                      |
| Incentivi Art. 113 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.              |   | 7.400,77                       |
| Contributo ANAC  |   | 225,00                         |
| Imprevisti   |   | 26.000,00                      |
| Per monitoraggio strumentale                                     |   | <u>15.000,00</u>               |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMM.</b>                          |   | <b>109.642,36 € 109.642,36</b> |
| <b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>                            |   | <b>€ 375.623,64</b>            |

PRESO ATTO che in data 12 giugno 2020 rep. n. 185 registrato ad Agrigento il 24 giugno 2020 al n. 252 serie 1ª è stato stipulato il contratto d'appalto, per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto;

VISTO il verbale di Consegna del 12/06/2020;





CONSIDERATO che durante il corso dei lavori è stato necessario eseguire interventi imprevisti a causa del rinvenimento di un ulteriore fila di blocchi al di sotto di quello che inizialmente si pensava fosse il basamento della fontana con conseguente necessità di eseguire ulteriori lavori di scavo, restauro e consolidamento. Che i suddetti interventi, non prevedibili in fase progettuale ma solo durante la fase di esecuzione, hanno comportato la necessità di adeguare l'impostazione progettuale apportando variazioni che non modificano sostanzialmente l'intervento così come previsto in progetto;

RITENUTO di dovere adeguare le varie partite contabili alle nuove ed imprevedibili esigenze, tramite la redazione di una apposita perizia di variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

VISTA la perizia di variante in corso d'opera redatta in data 27/10/2021 dal Direttore dei Lavori Arch. Carmelo Bennardo costituita dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione Tecnica
- 2) Elenco prezzi
- 3) Computo metrico e quadro economico
- 4) Quadro comparativo
- 5) Schema atto sottomissione e concordamento nuovi prezzi

e riportante il seguente quadro economico:

|   |                     |
|---|---------------------|
| lavori al netto del ribasso d'asta                                | 295 874,43 €        |
| di cui oneri per la sicurezza                                     | 18 913,28 €         |
| lavori al netto del ribasso d'asta <b>incluso</b> oneri sicurezza | 314 787,71 €        |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione                         |                     |
| imprevisti  | - €                 |
| iva 22% su B)   | 69 253,30 €         |
| spese tecniche  | 7 400,77 €          |
| contributo ANAC   | 225,00 €            |
| per monitoraggio strumentale                                      | 15 000,00 €         |
| <b>totale somme a disposizione dell'amm.</b>                      | <b>91 879,07 €</b>  |
| <b>Importo totale perizia B+C</b>                                 | <b>406 666,77 €</b> |

CONSIDERATO che i maggiori lavori da perizia, rispetto al contratto principale, pari ad € 48.806,43 (€ 314.787,71 - € 265.981,28) rientrano nei limiti imposti dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

CONSIDERATO che la maggiore spesa complessiva sarà in parte compensata utilizzando gli imprevisti tra le somme a disposizione e in parte sarà oggetto di un nuovo impegno di spesa pari ad € 31.043,13 sul capitolo 902 Es. 2021.

Per tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto:

#### P R O P O N E

- di approvare la perizia di variante in corso d'opera redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Carmelo Bennardo secondo gli elaborati e il quadro economico sopra riportati;
- di impegnare ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 la seguente somma, con imputazione all' esercizio in cui la stessa è esigibile;



|                  |           |             |  |
|------------------|-----------|-------------|--|
| Eserc. Finanz.   |           | 2021        |  |
| Capitolo         | 902       | Descrizione | Interventi di restauro, manutenzione e Conservazione del patrimonio archeologico |
| Missione         | 05        | Programma   | 01 Voce Piano Conti U.2.02.01.10.005   |
| Anno Esigibilità | 2021      | CIG         | 8154273EF0 CUP D47E19000150005   |
| Creditore        |           |             |  |
| Prenot. n.       | Impeg. n. | Importo €   | 31.043,13 Frazionabile in  |

Agrigento, 8 novembre 2021 -

IL RUP  
(Ing. Angelo Airò)




IL DIRIGENTE DELL'U.O. 3



IL DIRIGENTE DELL'U.O. 01

Visto e condiviso il contenuto della proposta, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del provvedimento che precede nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio della gestione delle risorse. Si attesta la disponibilità finanziaria della presente proposta sul capitolo 902 del bilancio di previsione - Es. Fin. 2021

Il Dirigente dell'Unità Operativa 01  
(Dott.ssa Giuseppa Sepe)






PARCO ARCHEOLOGICO E PAESAGGISTICO  
DELLA VALLE DEI TEMPLI  
AGRIGENTO

## DETERMINAZIONE

N. 494

DEL 08/11/2021

**Oggetto: Approvazione perizia di variante in corso d'opera e impegno per i lavori di "Interventi di fruizione, restauro e ricollocazione dei blocchi del Santuario Rupestre".**

VISTA la proposta di determinazione formulata dal Dirigente dell'Unità Operativa e R.U.P. che precede;  
VISTO il parere di regolarità contabile attestato dal Dirigente dell'Unità Operativa 01;  
RITENUTO dovere accogliere la proposta e determinare in conseguenza;  
VISTO l'art. 10 della L.R. n. 20/2000;

### DETERMINA

di approvare la suindicata proposta, parte integrante del presente provvedimento, facendola propria.

La presente determinazione, come previsto dall'art. 11 comma 6° della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, viene affissa all'albo del Parco.

Agrigento 08 novembre 2021

Il Direttore del Parco  
(Roberto Sciaratta)



### ESTREMI PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO

Si attesta che la presente determinazione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente per dieci giorni consecutivi con decorrenza dal \_\_\_\_\_

Agrigento \_\_\_\_\_

L'incaricato  
\_\_\_\_\_

